



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES

R.I.F.: J-30375660-3

N.I.T.: 21430

Pagos 22434

Página: 1

Fecha Emisión: 30/08/2016

Proveedor: 0702 D & K INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES , C.A.
R.I.F.: J307024860 N.I.T.: 26026
Dirección: UD-304 ZONA INDUSTRIAL LOS PINOS, MANZANA 38, PARCELA 38-2,
PUERTO ORDAZ
Teléfonos: 0286-9942794-04165862583-041 FAX:
Descripción:

			Banco/Tarjeta			Caja/Cuenta		
Reng.	Tipo	Nro. Documento	Código	Descripción	Fecha Cheque	Código	Descripción	Monto
1	TRAN	000822		BANCO PROVINCIAL		PROV01	01080088940100010461	300,750.00

Reng.	Tipo	Nro. Documento	Nro. Fact	Monto del Documento	Monto Abonado
1	FACT	9639	000890	336,000.00	309,000.00
2	AJNM	14712	14712	2,250.00	-2,250.00
3	ISLR	982	982	6,000.00	-6,000.00
Monto:					300,750.00

30/08/2016
30/08/16 P

CONTROL DE OBRAS P&H, C.A.
Cliente: PLANTA REPALTO
Obra: 142 002
Centro Costo: 5206007
Cuenta Contable:
Responsable: RP

Número	Vigencia
F-DO-P&H-154	28/03/2016

Página	1
CONTROL DE VALUACION:	
Nro. De Contrato	P&H-PLANTA-003
Contratista	D&K Ingeniería y construcciones C.A.
RIF	J-30702486-0
Boletín N°	8
Valuación N°	8
Período	01-08-2016
	31-08-2016

<div> </div> <div> Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A. J-30375660-3 0286-952.80.77 C.C. Gran Sabana, Piso 02, Oficinas 72 y 73, Urb. El Guamo, Puerto Ordaz, estado Bolívar </div>	
--	--

PROYECTO: PLANTA DE ASFALTO TOCOMA
OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS PROFESIONALES

Part	DESCRIPCIÓN	UND	Cantidad Contratada	Precio Unitario (Bs. F)	Precio Total (Bs. F)	CC	CANTIDADES EJECUTADAS			MONTOS EJECUTADOS (Bs. F)		
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	SERVICIOS PROFESIONALES	Mes	12,00	300.000,00	3.600.000,00	142-004	7,00	1,00	8,00	2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00
	SUB TOTAL:				3.600.000,00					2.100.000,00	300.000,00	2.400.000,00
OBSERVACIONES:												
<div> <div>IVA:</div> <div>252.000,00</div> </div> <div> <div>TOTAL CON IVA:</div> <div>2.352.000,00</div> </div> <div> <div>288.000,00</div> <div>2.688.000,00</div> </div>												
OBSERVACIONES:												
<div> <div>ENTREGADO:</div> <div>-</div> </div> <div> <div>AMORTIZADO:</div> <div>-</div> </div> <div> <div>SALDO:</div> <div>-</div> </div>												
OBSERVACIONES:												
<div> <div>ADELANTOS:</div> <div>-</div> </div> <div> <div>DESCUENTOS:</div> <div>-</div> </div>												
OBSERVACIONES:												
<div> <div>SUBTOTAL ADELANTOS Y DESCUENTOS:</div> <div>-</div> </div>												
OBSERVACIONES:												
<div> <div>MONTO TOTAL NETO CON IVA:</div> <div>336.000,00</div> </div>												

Fecha de Pago: 30-08-2016	VALOR DEL CONTRATO SIN IVA	3.600.000,00	AVANCE FÍSICO: 66,67%	AVANCE FINANCIERO: 66,67%	MONTO NETO A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO SIN IVA:	300.000,00
REALIZADO POR Franklin Villalba Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.	REVISADO POR Patricia Martínez Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.	APROBADO POR José Castro Proyectos y Construcciones Payloader Padre & Hijos, C.A.	ACEPTADO POR Eduardo Castro D&K Ingeniería y construcciones C.A.			

22/08/2016

Órdenes de Pago > Pago a Proveedores

Archivos en Confección			
Datos de Cabecera			
Clave Emisor	PH, C.A	Nombre Emisor	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PH, C.A
Cuenta de Cargo	01080088940100010461	Número Orden	
Fecha de Proceso	30-08-2016	Referencia	PAP 30082016
Órdenes	1	Monto Total	300.750,00 VEF
Datos Pagos a Proveedores			
C.I./R.I.F.:	J307024860	Nombre:	DK INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, C.A.
Cuenta:	01340348153481003597		
Id. Persona Contacto:	4165862583	Nombre Persona Contacto:	EDUARDO CASTRO
E-Mail:	EDOEDO01@GMAIL.COM		
Núm.Instrucción:	00000001	Monto:	300750,00 VEF

[Conceptos](#) [Aceptar](#) [Volver](#)

Archivos > Firma

Enviar Archivos Firmados			
Información			
El Archivo ha sido enviado para su proceso.			
Información del Archivo			
Nombre del Archivo	1680JDLT.PAP	Importe	300.750,00 VEF
Identificador	01080088940100010461	Banco	VEN - BBVA BANCO PROVINCIAL
Número de Órdenes	1	Fecha de Proceso	30-08-2016

[Volver a Selección de Archivos](#)